



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TEPETLIXPA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEPETLIXPA							No. 0019							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
16	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN 1RA CERRADA HUACHICALCO, LOCALIDAD HUACHICALCO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	120	250101	295,000.00	0.00	0.00	77.09	227,401.32				
17	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES EN ASENTAMIENTO LA ROSITA, COMUNIDAD NEPANTLA	CONTRATO	NEPANTLA	52	250101	223,200.00	0.00	0.00	99.40	221,871.61				
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN TRAMO FALTANTE DE CALLE FAUSTINO RODRIGUEZ, CABECERA MUNICIPAL TEPETLI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	650	260101	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA CORTADA DE CALLE FRANCISCO MADRERO, CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,200	260101	1,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
26	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL TEPETLIXPA EDO M	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	5,500	260102	10,198,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
27	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 2 MDE MARZO TRAMO DE CALLE GUERRERO A CARRETERA FEDERAL 119, CA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	3,200	260102	4,801,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
19	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CALLE MINA, DELEGACION NEPANTLA, TEPETLIXPA EDO. MEX.	CONTRATO	NEPANTLA	450	260101	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
18	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	5,500	250101	6,551,100.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
22	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA Y OBRAS EXTERIORES PARA EL EDIFICIO PARA, ESTACION DE BOMBEROS Y	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,200	260101	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
23	CONSTRUCCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION, CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACION	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	242	260101	525,560.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
24	REHABILITACIÓN GENERAL DEL AUDITORIO MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	260101	6,000,005.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
03	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	3,500	250101	1,555,000.00	0.00	0.00	95.94	1,491,888.58				
04	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD, NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	CONTRATO	NEPANTLA	1,750	250101	865,000.00	0.00	0.00	87.79	759,380.36				
05	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	1,750	250101	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
06	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, COLONIA LA ERA, LOCALIDAD NEPANTLA, TEPETLIXPA	CONTRATO	NEPANTLA	180	250101	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
07	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	150	250101	417,857.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
08	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CONTRATO	NEPANTLA	75	250101	208,928.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
09	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	75	250101	208,928.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
10	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	225	250101	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
11	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CONTRATO	NEPANTLA	75	250101	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
12	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	75	250101	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TEPETLIXPA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEPETLIXPA							No. 0019							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
13.	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	80	250101	1,807,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14.	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SAN JUANA INÉS DE LA CRUZ	CONTRATO	NEPANTLA	60	250101	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15.	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA	CONTRATO	CUECUECAUITLA	80	250101	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21.	CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO FERROCARRIL INTEROCEANICO, LOCALIDAD DE NEPANTLA, TEPETLIXPA.	CONTRATO	NEPANTLA	1,000	260101	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01.	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXP	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	750	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02.	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL #29, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPE	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	400	250101	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Presidente Municipal

C. Abelardo Rodríguez García



Titular de la UIPPE

P. Lic. Miguel Ángel Ramos Andrade



Tesorera Municipal

Lic. Marisa Uribe Ortiz



Director de Obras Públicas

Ing. Hebert Rodríguez Reyes

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
05	08	2024