



**MUNICIPIO DE TEPETLIXPA**  
**Avance del Programa Anual de Obras**  
**(Cifras en pesos)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sí	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	01	250101	18	ENCAUSAMIENTO PLUVIAL CAMINO SACA COSECHAS LAS ANIMAS, LAURA MENDEZ DE CUENCA, EN TEPETLIXPA, LOCALI	CONTRATO	NEPANTLA	452	IR	1,675,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,265.00
02	01	03	01	01	01	250101	19	ENCAUSAMIENTO PLUVIAL PROLONGACION CAMINO REAL EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD CUECUECUAUTITLA	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	452	IR	595,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,265.00
02	02	01	01	02	01	260101	30	PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE GUAYABITOS, DE CALLE GUAYABITOS A LIMIT	CONTRATO	NEPANTLA	1,000	IR	442,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,540.00
02	02	01	01	02	01	260101	31	PAVIMENTACION E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN ALLENDE, NEPANTLA TEPETLIXPA EDO. MÉX.	CONTRATO	NEPANTLA	1,200	IR	528,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,687.00
02	02	01	01	02	01	260101	32	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL 2 MARZO TRAMO DE CARRETERA FEDERAL 115 CALLE MORELOS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	LP	2,690,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690,545.00
02	02	01	01	02	01	260102	37	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SUSTITUCIÓN DE DRENAJE, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	3,500	LP	16,430,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430,036.00
02	02	01	01	02	01	260102	38	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYUTLA DE EVERARDO GONZÁLEZ A PLAN DE GUADALUPE LIMITE URBANO CABECER	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,250	LP	5,463,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463,074.00
02	02	01	01	02	01	260102	39	PAVIMENTACIÓN DE AV. MORELOS DE CAMINO REAL A JUCHITEPEC A CALLE HIDALGO, DELEGACIÓN CUECUECUAUTITLA	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	1,400	LP	8,515,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515,790.00
02	02	01	01	02	01	260102	40	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS DE AV. FERROCARRIL A CARRETA FEDERAL 115 DELEGACIÓN NEPANTLA TEPE	CONTRATO	NEPANTLA	1,250	LP	4,591,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591,100.00
02	02	01	01	03	02	110101	42	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	ADMINISTRACION	TEPETLIXPA	5,500	AD	256,142.00	69,854.00	0.00	0.00	69,854.00	0.00	0.00	256,142.00
02	02	01	01	03	02	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS Y RUTA DE EVACUACIÓN PROLONGACIÓN FAUSTINO RODRIGUEZ, EN TEPET	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	350	IR	699,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,835.00
02	02	01	01	03	02	250101	16	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS PARAJE ATAPANCO, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	180	IR	845,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,640.00
02	02	01	01	03	02	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CAMINO A CUAUNAXTLE, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA	CONTRATO	NEPANTLA	240	IR	802,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,800.00
02	02	01	01	03	02	250101	28	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA RUTA DE EVACUACIÓN CALLE SAN BARTOLO, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,500	IR	897,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,743.00
02	02	01	01	04	01	260101	33	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN EL PUEBLITO SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA EDO	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	2,500	LP	2,742,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,540.00
02	02	01	01	04	02	260101	29	REHABILITACIÓN MAYOR, EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS AUXILIARES Y DE ATENCIÓN CIUDADANA CABEC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,200	IR	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00
02	02	01	01	04	02	260101	34	REHABILITACIÓN MAYOR DE LA CUBIERTA SUPERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y OBRAS EXTERIORES, CABECERA MU	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,200	LP	5,055,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,650.00
02	02	01	01	05	02	110101	36	EQUIPAMIENTO Y ACABADOS DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SALVADOR DÍAZ MIRÓN, DELEGACIÓN NEPANTLA	CONTRATO	NEPANTLA	250	IR	750,174.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	750,174.00
02	02	03	01	02	01	250101	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE. LINEA DE SUCCION, SI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE. LINEA DE SUCCION, TA	CONTRATO	NEPANTLA	2,500	IR	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE. LINEA DE SUCCION, SI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	23	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VÁLVUL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,500	IR	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	24	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VÁLVUL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,500.00



**MUNICIPIO DE TEPETLIXPA**  
**Avance del Programa Anual de Obras**  
**(Cifras en pesos)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	03	01	02	01	250101	25	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL, FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VALVUL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,500.00
02	02	03	01	02	01	250101	26	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE NACIONAL TRAMO DE CALLE TAMAUJIPAS A CALLE CHAPULTEPEC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	581,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,790.00
02	02	03	01	02	05	110101	41	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	ADMINISTRACION	TEPETLIXPA	5,500	AD	256,142.00	69,854.00	0.00	0.00	69,854.00	0.00	0.00	256,142.00
02	02	05	01	01	01	250101	1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	385	LP	3,080,000.00	1,848,000.00	0.00	0.00	1,848,000.00	0.00	0.00	3,080,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	10	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA.	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	11	IR	310,500.00	105,250.00	0.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00	310,500.00
02	02	05	01	01	01	250101	2	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	CONTRATO	NEPANTLA	85	IR	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	3	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA.	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	110	IR	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	4	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	165	IR	427,500.00	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
02	02	05	01	01	01	250101	5	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	CONTRATO	NEPANTLA	110	AD	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	6	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA.	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	83	AD	213,750.00	213,750.00	0.00	0.00	213,750.00	0.00	0.00	213,750.00
02	02	05	01	01	01	250101	7	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	162	IR	1,250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	8	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	CONTRATO	NEPANTLA	78	IR	587,500.00	293,750.00	0.00	0.00	293,750.00	0.00	0.00	587,500.00
02	02	05	01	01	01	250101	9	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA.	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	78	IR	587,500.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	587,500.00
02	05	02	01	01	05	250101	11	CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN EL CBT, TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	240	IR	785,640.00	149,878.00	0.00	0.00	149,878.00	0.00	0.00	785,640.00
03	02	01	01	02	01	250101	12	CONSTRUCCION DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, PARA PRODUCTORES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	150	IR	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00
03	02	01	01	02	01	250101	13	CONSTRUCCION DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, PARA PRODUCTORES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUE	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	150	IR	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
03	02	01	01	02	01	250101	14	CONSTRUCCION DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, PARA PRODUCTORES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA	CONTRATO	NEPANTLA	150	IR	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
03	03	05	01	01	04	250101	27	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ELECTRIFICACION, COLONIA LA ERA, DE CALLEJON LA ERA A CUATRO CA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	160	IR	815,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,785.00
03	04	02	01	01	04	110101	35	REHABILITACION MAYOR, CORREDOR ARTESANAL Y CULTURAL, DENTRO DEL PARQUE ECOTURISTICO, CABECERA MUNICI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,100	IR	816,540.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	816,540.00
<b>Total</b>													<b>70,836,973.00</b>	<b>6,302,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,836,973.00</b>



MUNICIPIO DE TEPETLIXPA  
 Avance del Programa Anual de Obras  
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave Programática (1)					Fle Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp					Py	Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)								



Abelardo Rodríguez García

Presidente Municipal



María Ulrike Ontivero

Tesorera Municipal



Hebert Rodríguez Reyes

Elabora