



MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fie Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adquisición (8)								
02	01	03	01	01	01	250101	18	ENCAUSAMIENTO PLUVIAL CAMINO SACA COSECHAS LAS ANIMAS, LAURA MENDEZ DE CUENCA, EN TEPETLIXPA, LOCALI	CONTRATO	NEPANTLA	452	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	01	250101	19	ENCAUSAMIENTO PLUVIAL PROLONGACION CAMINO REAL EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD CUECUECUAUTITLA	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	452	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	260101	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE SERVICIOS EN CALLEJON MORELOS CAD 0+000 AL	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	80	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,236.08	
02	02	01	01	02	01	260101	02	REH AREA DE RODAMIENTO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y SUSTITUCION DE SERVICIOS BASICOS CALLE PROLONG. FCO.	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	300	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,420.00	
02	02	01	01	02	01	260101	04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDREGAL	Contrato	SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	350	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,500.00	
02	02	01	01	02	01	260101	05	CONSTRUCCION DE AREA DE RODAMIENTO Y SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ DE	Contrato	SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,299.14	
02	02	01	01	02	01	260101	06	CONST. RUTA DE EVACUACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION FAUSTINO RODRIGUEZ DE TEMPLO	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	600	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,685.00	
02	02	01	01	02	01	260101	07	ENCAUSAMIENTO PLUVIAL CON TUBERIA PAD DE 45 CM. REJILLA IRVING Y AREA DE RODAMIENTO EN PROLONG. CAMI	Contrato	DELEGACION DE CUECUECUAUTITLA	200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,500.00	
02	02	01	01	02	01	260101	08	CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DELEGACION DE NEP	Contrato	DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LACRUZ	1,200	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,182.88	
02	02	01	01	02	01	260101	3	REH TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA REH. REJILLA PLUVIAL Y AREA DE RODAMIENTO PROLONG. SOR JUANA	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	250	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,275.91	
02	02	01	01	02	01	260101	30	PAVIMENTACION E INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE GUAYABITOS, DE CALLE GUAYABITOS A LIMIT	CONTRATO	NEPANTLA	1,000	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	260101	31	PAVIMENTACION E INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON ALLENDE, NEPANTLA TEPETLIXPA EDO. MÉX.	CONTRATO	NEPANTLA	1,200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	260101	32	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL 2 MARZO TRAMO DE CARRETRA FEDERAL 115 CALLE MORELOS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	260102	37	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SUSTITUCION DE DRENAJE, SUSTITUCION DE LINEA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	3,500	LP	16,430,036.00	12,322,527.00	0.00	0.00	12,322,527.00	0.00	0.00	16,430,036.00
02	02	01	01	02	01	260102	38	PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AYUTLA DE EVERARDO GONZALEZ A PLAN DE GUADALUPE LIMITE URBANO CABECER	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,250	LP	5,463,074.00	4,097,305.00	0.00	0.00	4,097,305.00	0.00	0.00	5,463,074.00
02	02	01	01	02	01	260102	39	PAVIMENTACION DE AV. MORELOS DE CAMINO REAL A JUCHITEPEC A CALLE HIDALGO, DELEGACION CUECUECUAUTITLA	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	1,400	LP	8,515,790.00	6,386,843.00	0.00	0.00	6,386,843.00	0.00	0.00	8,515,790.00
02	02	01	01	02	01	260102	40	PAVIMENTACION DE CALLE JACARANDAS DE AV. FERROCARRIL A CARRETA FEDERAL 115 DELEGACION NEPANTLA TEPE	CONTRATO	NEPANTLA	1,250	LP	4,591,100.00	3,443,325.00	0.00	0.00	3,443,325.00	0.00	0.00	4,591,100.00
02	02	01	01	03	02	110101	42	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	ADMINISTRACION	TEPETLIXPA	5,500	AD	256,142.00	69,858.00	0.00	0.00	69,858.00	0.00	0.00	256,142.00
02	02	01	01	03	02	250101	15	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS Y RUTA DE EVACUACION PROLONGACION FAUSTINO RODRIGUEZ, EN TEPET	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	350	IR	0.00	-350,500.00	0.00	0.00	-350,500.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	250101	16	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS PARAJE ATLAPANCO, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	180	IR	844,715.34	286,348.34	0.00	0.00	286,348.34	0.00	0.00	844,715.34
02	02	01	01	03	02	250101	17	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS CAMINO A CUAUNAXTLE, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA	CONTRATO	NEPANTLA	240	IR	801,949.90	801,949.90	0.00	0.00	801,949.90	0.00	0.00	801,949.90
02	02	01	01	03	02	250101	28	CONSTRUCCION DE ACCESO PARA RUTA DE EVACUACION CALLE SAN BARTOLO, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,500	IR	897,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,838.00
02	02	01	01	03	02	250101	32	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN PROLONGACION SAN ESTEBAN DEL CAD 0+000 AL 0+213.5 LOCALIDAD	Contrato	SAN ESTEBA CUECUECUAUTITLA	1,500	IR	1,514,798.29	1,514,798.29	0.00	0.00	1,514,798.29	0.00	0.00	1,514,798.29



MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fie Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)									
02	02	01	01	03	02	250101	33	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARA RUTA DE EVACUACION Y ACCESOS CALLE 2 DE MARZO TRAMO CARRT F	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	3,321,539.99	3,321,539.99	0.00	0.00	3,321,539.99	0.00	0.00	3,321,539.99	
02	02	01	01	04	01	260101	33	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN EL PUEBLITO SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA EDO	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	2,500	LP	494,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	04	02	260101	29	REHABILITACIÓN MAYOR, EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS AUXILIARES Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, CABEC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	04	02	260101	34	REHABILITACIÓN MAYOR DE LA CUBIERTA SUPERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y OBRAS EXTERIORES, CABECERA MU	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,200	LP	4,608,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	110101	36	EQUIPAMIENTO Y ACABADOS DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SALVADOR DÍAZ MIRÓN, DELEGACIÓN NEPANTLA.	CONTRATO	NEPANTLA	250	IR	750,174.00	0.00	0.00	0.00	638,055.26	85.05	112,118.74		
02	02	01	01	05	02	260101	19	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PANTEON, DELEGACION NEPANTLA	Contrato	DELEGACION DE NEPANTLA	2,000	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,363.26
02	02	03	01	02	01	250101	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE, LINEA DE SUCCION, SI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	01	250101	21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE, LINEA DE SUCCION, TA	CONTRATO	NEPANTLA	2,500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	01	250101	22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CUERPO DE TAZONES DE PROPULSION, BOMBA SUMERGIBLE, LINEA DE SUCCION, SI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	01	250101	23	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VÁLVUL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,500	IR	2,150,000.00	213,190.00	0.00	0.00	213,190.00	0.00	0.00	945,286.18	
02	02	03	01	02	01	250101	24	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VÁLVUL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	01	250101	25	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VÁLVUL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	26	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE NACIONAL TRAMO DE CALLE TAMALIPAS A CALLE CHAPULTEPEC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	581,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	01	250101	29	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE NACIONAL TRAMO DE CALLE CHIAPAS A CALLE HIDALGO LOCAL	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	2,500	LP	2,661,439.40	2,661,439.40	0.00	0.00	2,661,439.40	0.00	0.00	2,661,439.40	
02	02	03	01	02	01	250101	30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E IMPLEMENTACION DE EQUIPO AL POZO CHIM	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	3,250	IR	773,097.45	773,097.45	0.00	0.00	773,097.45	0.00	0.00	773,097.45	
02	02	03	01	02	01	250101	31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E IMPLEMENTACION DE EQUIPO AL POZO HUAC	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	3,250	IR	773,097.45	773,097.45	0.00	0.00	773,097.45	0.00	0.00	773,097.45	
02	02	03	01	02	01	250101	34	REH DEL SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SUSTITUCION DE VALVULAS Y CONST	Contrato	SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA	1,200	IR	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
02	02	03	01	02	05	110101	41	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	ADMINISTRACION	TEPETLIXPA	5,500	AD	256,142.00	69,858.00	0.00	0.00	69,858.00	0.00	0.00	256,142.00	
02	02	05	01	01	01	250101	1	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	385	LP	2,639,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,999.84	
02	02	05	01	01	01	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA.	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	11	IR	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	
02	02	05	01	01	01	250101	2	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	CONTRATO	NEPANTLA	85	IR	484,002.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,002.69	
02	02	05	01	01	01	250101	3	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA.	CONTRATO	CUECUECUAUTITLA	110	IR	660,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.93	
02	02	05	01	01	01	250101	4	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	165	IR	493,192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,192.37	



MUNICIPIO DE TEPETLIXPA
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fie Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	05	01	01	01	250101	5	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	CONTRATO	NEPANTLA	110	AD	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	
02	02	05	01	01	01	250101	6	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA.	CONTRATO	CUECUECAUITLA	83	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	7	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	162	IR	1,000,022.08	22.08	0.00	0.00	22.08	0.00	0.00	1,000,022.08
02	02	05	01	01	01	250101	8	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	CONTRATO	NEPANTLA	78	IR	562,512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,512.42	
02	02	05	01	01	01	250101	9	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA.	CONTRATO	CUECUECAUITLA	78	IR	562,512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,512.42	
02	05	02	01	01	05	250101	11	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CIVICA EN EL CBT, TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	240	IR	785,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,640.00	
03	02	01	01	02	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, PARA PRODUCTORES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	150	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	02	01	01	02	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, PARA PRODUCTORES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUE	CONTRATO	CUECUECAUITLA	150	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	02	01	01	02	01	250101	14	CONSTRUCCION DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, PARA PRODUCTORES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA	CONTRATO	NEPANTLA	150	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	03	05	01	01	04	250101	27	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ELECTRIFICACIÓN, COLONIA LA ERA, DE CALLEJÓN LA ERA A CUATRO CA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	160	IR	815,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	04	02	01	01	04	110101	35	REHABILITACIÓN MAYOR, CORREDOR ARTESANAL Y CULTURAL, DENTRO DEL PARQUE ECOTURÍSTICO, CABECERA MUNICI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,100	IR	816,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,540.00	
Total													66,559,176.57	36,754,698.90	0.00	0.00	36,754,698.90	638,055.26	1.21	69,244,049.76



Presidente Municipal



Mariela Deiba Ortiz

Tesorera Municipal

Hebert Rodríguez

Elabora

