



**MUNICIPIO DE TEPETLIXPA**  
**Avance del Programa Anual de Obras**  
**(Cifras en pesos)**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

| Clave Programática<br>(1) |    |    |    |    | Fte<br>Fin<br>(2) | No.<br>Control<br>(3) | Nombre de la Obra<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de<br>Ejecución<br>(5) | DE LA OBRA         |                                 |                                | Presupuesto<br>Anual<br>Autorizado<br>(9) | Presupuesto<br>Autorizado del<br>Trimestre<br>(10) | Monto Ejercido<br>del Trimestre<br>(11) | Avance Físico<br>Porcentual de<br>la Obra del<br>Trimestre (12) | Variación<br>Absoluta del<br>Trimestre<br>(13) | Monto Ejercido<br>al Trimestre<br>(14) | Avance Físico<br>Porcentual al<br>Trimestre<br>(15) | Variación<br>Absoluta al<br>Trimestre<br>(16) |
|---------------------------|----|----|----|----|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fi                        | Fu | St | Pr | Py |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Ubicación<br>(6)   | Población<br>Beneficiada<br>(7) | Tipo de<br>Adjudicación<br>(8) |                                           |                                                    |                                         |                                                                 |                                                |                                        |                                                     |                                               |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 05 | 250101            | 25                    | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO VIEJO, TEPETLIXPA - NEPANTLA (CAMINO REAL TEPETLIXPA - NEPANTLA) EN LA LOCALIDAD DE TEPETLIXPA.                                                                                                                         | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 150                             | IR                             | 448,880.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 448,880.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 05 | 250101            | 26                    | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS SANTA ROSA, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA                                                                                                                                                                                  | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 120                             | IR                             | 440,000.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 440,000.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 05 | 260101            | 33                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLEJON OAXACA, EN CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                | CONTRATO                    | TEPETLIXPA         | 42                              | AD                             | 131,250.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 131,250.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 05 | 260101            | 34                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLEJON VERACRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                              | CONTRATO                    | TEPETLIXPA         | 65                              | AD                             | 214,650.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 214,650.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 05 | 260101            | 38                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PUEBLA Y SUSTITUCION DE SERVICIOS, DE CARRETERA FEDERAL 115 CAD 0+000 A AV. NACIONAL (TRAMO 1) Y DE CAD 0+049.70 Y AL CAD 0+059.2 AL CAD 0+201.60 Y DE CARRETERA FEDERAL TEPETLIXPA EDO MEX                          | CONTRATO                    | TEPETLIXPA         | 336                             | IR                             | 1,408,322.00                              | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 1,408,322.00                                  |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 08 | 260101            | 35                    | DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE VELARIA EN EXPLANADA DE LA DELEGACION DE NEPANTLA                                                                                                                                                                                | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 1,200                           | IR                             | 912,540.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 912,540.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 08 | 260101            | 36                    | REHABILITACION MAYOR DEL DEL FORO DE EXPALNADA CIVICA MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO MEX                                                                                                                                                                                | CONTRATO                    | TEPETLIXPA         | 2,000                           | IR                             | 316,500.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 316,500.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 08 | 260101            | 37                    | CONSTRUCCION DE HASTA BANDERA EN PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO MEX                                                                                                                                                                         | CONTRATO                    | TEPETLIXPA         | 1,500                           | IR                             | 196,600.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 196,600.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 10 | 110101            | RP/0                  | VIALIDADES                                                                                                                                                                                                                                                         | Administ                    | CABECERA MUNICIPAL | 2,000                           | AD                             | 800,000.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 800,000.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 10 | 110101            | RP/0                  | LUMINARIAS LED                                                                                                                                                                                                                                                     | Administ                    | CABECERA MUNICIPAL | 2,000                           | AD                             | 106,488.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 106,488.00                             | 100.00                                              | 0.00                                          |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 10 | 110101            | RP/0                  | RED DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                        | Administ                    | CABECERA MUNICIPAL | 2,000                           | AD                             | 150,000.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 150,000.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 12 | 110101            | 1                     | AMPLIACION OFICINA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA PALACIO MUNICIPAL, TEPETLIXPA EDO. MÉX.                                                                                                                                                                              | ADMINISTRACION              | CABECERA MUNICIPAL | 250                             | AD                             | 200,000.00                                | 0.00                                               | 83,547.82                               | 0.00                                                            | -83,547.82                                     | 83,547.82                              | 41.77                                               | 116,452.18                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 12 | 250101            | 24                    | CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA                                                                                                                                                                                            | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 250                             | IR                             | 1,300,000.00                              | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 1,300,000.00                                  |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 12 | 250101            | 29                    | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN PARQUE SALVADOR DIAZ MIRON, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA,                                                                                                                                                                 | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 200                             | AD                             | 205,400.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 205,400.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 12 | 260101            | 30                    | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DELEGACION CUECUECUAUTITLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA ESTADO DE MEXICO,                                                                                                                                                   | CONTRATO                    | CUECUECUAUTITLA    | 2,500                           | LP                             | 4,150,000.00                              | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 4,150,000.00                                  |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 12 | 260101            | 31                    | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DELEGACION NEPANTLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA ESTADO DE MEXICO,                                                                                                                                                          | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 2,500                           | LP                             | 4,150,000.00                              | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 4,150,000.00                                  |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 12 | 260101            | 32                    | REHABILITACION MAYOR DEL MODULO DE OFICINAS AUXILIARES, EN CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                      | CONTRATO                    | TEPETLIXPA         | 250                             | IR                             | 425,600.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 425,600.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 13 | 250101            | 20                    | REHABILITACION DE LOSA MACIZA DE CUBIERTA, HIPERMABILIZACION A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA Y SUSTITUCION DE ACABADOS INTERIORES EN MUROS Y PLAFOND, EN LA UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (URIS) TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA | CONTRATO                    | CUECUECUAUTITLA    | 250                             | IR                             | 526,870.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 526,870.00                                    |
| 02                        | 02 | 01 | 01 | 13 | 250101            | 21                    | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, DISPENSARIO MEDICO Y OFICINAS AUXILIARES, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.                                                                                                                                              | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 500                             | IR                             | 672,500.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 672,500.00                                    |
| 02                        | 02 | 03 | 01 | 05 | 250101            | 15                    | CONSTRUCCION DE CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS INDUCIDAS, BARRIO CALACACOTLAN (PONIENTE DE CABECERA MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL                                                                                                               | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 3,500                           | LP                             | 2,786,344.75                              | 1,000,711.50                                       | 0.00                                    | 0.00                                                            | 1,000,711.50                                   | 0.00                                   | 0.00                                                | 2,786,344.75                                  |
| 02                        | 02 | 03 | 01 | 10 | 110101            | RP-0                  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POZO HUACHICALCO EXTRACCION Y REPARACION DE MOTOBOMBA                                                                                                                                                                                 | Administ                    | CALLE HUACHICALCO  | 1,500                           | AD                             | 696,396.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 696,396.00                             | 100.00                                              | 0.00                                          |



MUNICIPIO DE TEPETLIXPA  
Avance del Programa Anual de Obras  
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

| Clave Programática<br>(1) |    |    |    |    |  | Fte<br>Fin<br>(2) | No.<br>Control<br>(3) | Nombre de la Obra<br>(4)                                                                                                                                                             | Tipo de<br>Ejecución<br>(5) | DE LA OBRA         |                                 |                                | Presupuesto<br>Anual<br>Autorizado<br>(9) | Presupuesto<br>Autorizado del<br>Trimestre<br>(10) | Monto Ejercido<br>del Trimestre<br>(11) | Avance Físico<br>Porcentual de<br>la Obra del<br>Trimestre (12) | Variación<br>Absoluta del<br>Trimestre<br>(13) | Monto Ejercido<br>al Trimestre<br>(14) | Avance Físico<br>Porcentual al<br>Trimestre<br>(15) | Variación<br>Absoluta al<br>Trimestre<br>(16) |
|---------------------------|----|----|----|----|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fi                        | Fu | Sf | Pr | Py |  |                   |                       |                                                                                                                                                                                      |                             | Ubicación<br>(6)   | Población<br>Beneficiada<br>(7) | Tipo de<br>Adjudicación<br>(8) |                                           |                                                    |                                         |                                                                 |                                                |                                        |                                                     |                                               |
| 02                        | 02 | 03 | 01 | 10 |  | 250101            | 22                    | REHABILITACIÓN Y MEJORAS A LA CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEPETLIXPA, PARAJE 3 CUMBRES. LOCALIDAD TEPETLIXPA                                                           | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 5,000                           | IR                             | 846,790.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 846,790.00                                    |
| 02                        | 02 | 03 | 01 | 10 |  | 250101            | 23                    | REHABILITACIÓN Y MEJORAS A LA CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUEUAUTITLA.                                                            | CONTRATO                    | CUECUEUAUTITLA     | 3,500                           | IR                             | 685,000.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 685,000.00                                    |
| 02                        | 02 | 03 | 01 | 10 |  | 250101            | 37                    | MANTENIMIENTO AL POZO DENOMINADO CHIMALACA, LOCALIDAD TEPETLIXPA                                                                                                                     | Contrato                    | CABECERA MUNICIPAL | 3,000                           | IR                             | 0.00                                      | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 1,321,344.75                                  |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 10                    | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, SAN ESTEBAN CUECUEUAUTITLA.                                                                                                      | CONTRATO                    | CUECUEUAUTITLA     | 77                              | IR                             | 585,000.00                                | 251,114.25                                         | 0.00                                    | 0.00                                                            | 251,114.25                                     | 0.00                                   | 0.00                                                | 585,000.00                                    |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 2                     | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.                                                                                                                       | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 330                             | LP                             | 2,790,000.00                              | 1,116,000.00                                       | 0.00                                    | 0.00                                                            | 1,116,000.00                                   | 0.00                                   | 0.00                                                | 2,790,000.00                                  |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 28                    | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA                                                                                                             | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 120                             | AD                             | 290,000.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 290,000.00                                    |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 3                     | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ.                                                                                            | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 52                              | IR                             | 465,000.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 465,000.00                                    |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 4                     | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUEUAUTITLA.                                                                                                       | CONTRATO                    | CUECUEUAUTITLA     | 85                              | IR                             | 697,500.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 697,500.00                                    |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 5                     | CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.                                                                                                                   | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 55                              | AD                             | 157,500.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 157,500.00                                    |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 6                     | CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUEUAUTITLA.                                                                                                   | CONTRATO                    | CUECUEUAUTITLA     | 55                              | IR                             | 0.00                                      | -157,500.00                                        | 0.00                                    | 0.00                                                            | -157,500.00                                    | 0.00                                   | 0.00                                                | 0.00                                          |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 7                     | CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA.                                                                                                                     | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 90                              | IR                             | 0.00                                      | -157,500.00                                        | 0.00                                    | 0.00                                                            | -157,500.00                                    | 0.00                                   | 0.00                                                | 0.00                                          |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 8                     | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, TEPETLIXPA                                                                                                                       | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 192                             | IR                             | 1,300,000.00                              | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 1,300,000.00                                  |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 01 |  | 250101            | 9                     | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD, NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ.                                                                                           | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 70                              | IR                             | 520,000.00                                | 260,000.00                                         | 0.00                                    | 0.00                                                            | 260,000.00                                     | 0.00                                   | 0.00                                                | 520,000.00                                    |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 04 |  | 250101            | 16                    | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO A BASE DE LUMINARIA URBANO TECNOLOGIA LED DE 100 W EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.                                                                    | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 2,000                           | IR                             | 895,700.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 895,700.00                                    |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 04 |  | 250101            | 17                    | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO A BASE DE LUMINARIA URBANO TECNOLOGIA LED DE 100 W EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA.                                                                      | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 1,200                           | IR                             | 344,500.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 344,500.00                                    |
| 02                        | 02 | 05 | 01 | 04 |  | 250101            | 18                    | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO A BASE DE LUMINARIA URBANO TECNOLOGIA LED DE 100 W EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUEUAUTITLA                                                     | CONTRATO                    | CUECUEUAUTITLA     | 1,200                           | IR                             | 344,500.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 344,500.00                                    |
| 02                        | 05 | 01 | 01 | 10 |  | 250101            | 27                    | CONSTRUCCION DE AMPLIACION A LA EXPLANADA CIVICA, DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ESTIC 31) CCT 15EST0840C, DECIMA MUSA, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA. | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 120                             | AD                             | 338,398.25                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 338,398.25                                    |
| 02                        | 05 | 02 | 01 | 05 |  | 250101            | 11                    | DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO COMPLETO, EN PREPARATORIA OFICIAL #29, LOCALIDAD TEPETLIXPA.                                                                         | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 350                             | IR                             | 1,442,500.00                              | 1,442,500.00                                       | 0.00                                    | 0.00                                                            | 1,442,500.00                                   | 0.00                                   | 0.00                                                | 1,442,500.00                                  |
| 02                        | 05 | 02 | 01 | 05 |  | 250101            | 19                    | CONSTRUCCION DE UN AULA EU-2C EN CBT TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA.                                                                                                               | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 60                              | IR                             | 792,540.00                                | 0.00                                               | 0.00                                    | 0.00                                                            | 0.00                                           | 0.00                                   | 0.00                                                | 792,540.00                                    |
| 03                        | 03 | 05 | 01 | 02 |  | 250101            | 12                    | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE DOTACION DE LUMINARIO SOLAR LED 80W- ALL IN ONE, EN TEPETLIXPA                                                                           | CONTRATO                    | CABECERA MUNICIPAL | 5,500                           | IR                             | 643,500.00                                | 643,500.00                                         | 0.00                                    | 0.00                                                            | 643,500.00                                     | 0.00                                   | 0.00                                                | 643,500.00                                    |
| 03                        | 03 | 05 | 01 | 02 |  | 250101            | 13                    | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE DOTACION DE LUMINARIO SOLAR LED 80W- ALL IN ONE, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD, NEPANTLA                                                      | CONTRATO                    | NEPANTLA           | 2,000                           | IR                             | 514,800.00                                | 257,400.00                                         | 0.00                                    | 0.00                                                            | 257,400.00                                     | 0.00                                   | 0.00                                                | 514,800.00                                    |
| 03                        | 03 | 05 | 01 | 02 |  | 250101            | 14                    | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE DOTACION DE LUMINARIO SOLAR LED 80W- ALL IN ONE, EN TEPETLIXPA LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUEUAUTITLA                                      | CONTRATO                    | CUECUEUAUTITLA     | 2,000                           | IR                             | 463,320.00                                | 231,660.00                                         | 0.00                                    | 0.00                                                            | 231,660.00                                     | 0.00                                   | 0.00                                                | 463,320.00                                    |
| Total                     |    |    |    |    |  |                   |                       |                                                                                                                                                                                      |                             |                    |                                 |                                | 34,354,889.00                             | 4,887,885.75                                       | 83,547.82                               | 1.71                                                            | 4,804,337.93                                   | 886,431.82                             | 7.36                                                | 34,789,801.93                                 |





MUNICIPIO DE TEPETLIXPA  
Avance del Programa Anual de Obras  
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

| Clave Programática<br>(1) |    |    |    |    | Fte<br>Fin<br>(2) | No.<br>Control<br>(3) | Nombre de la Obra<br>(4) | Tipo de<br>Ejecución<br>(5) | DE LA OBRA       |                                 |                                | Presupuesto<br>Anual<br>Autorizado<br>(9) | Presupuesto<br>Autorizado del<br>Trimestre<br>(10) | Monto Ejercido<br>del Trimestre<br>(11) | Avance Físico<br>Porcentual de<br>la Obra del<br>Trimestre (12) | Variación<br>Absoluta del<br>Trimestre<br>(13) | Monto Ejercido<br>al Trimestre<br>(14) | Avance Físico<br>Porcentual al<br>Trimestre<br>(15) | Variación<br>Absoluta al<br>Trimestre<br>(16) |
|---------------------------|----|----|----|----|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fi                        | Fu | Sí | Pr | Py |                   |                       |                          |                             | Ubicación<br>(6) | Población<br>Beneficiada<br>(7) | Tipo de<br>Adjudicación<br>(8) |                                           |                                                    |                                         |                                                                 |                                                |                                        |                                                     |                                               |



Abelardo Rodríguez García

Presidente Municipal

Dra. Evelia Villalba Guerrero

Síndico Municipal



Marisa Uribe Ortiz

Tesorera Municipal



P. Lic. Miguel Ángel Rando Andrade

Titular de la Uipe



Hebert Rodríguez Reyes

Elabora